

Protokół nr KOB 13/18 z dnia 08.08.2018r.

z kontroli obowiązku wynikającego z art. 62 ustawy Prawo budowlane
w użytkowanym obiekcie budowlanym

POWIATOWY URZĄD
NADZORU BUDOWLANEGO
ul. Ziemowita 1 44-100 Gliwice

Imię i Nazwisko/nazwa oraz adres kontrolowanego właściciela/zarządcy obiektu budowlanego: Gmina Gliwice / Małgorzata Hutnikiewicz - dyrektor szkoły
rodzaj obiektu: gimnazjum - zespół szkolno - przedszkolny
adres obiektu: Asnyka 36
rok budowy/oddania do użytkowania brak danych
osoba upoważniona przez Zarządcę/właściciela Danuta Bonar

Kontrolę przeprowadziła: mgr inż. arch. Ewa Skotnicka - Inspektor Nadzoru Budowlanego

Konstrukcja budynku tradycyjna murowana/ prefabrykowana*. Ilość kondygnacji nadziemnych: 2,
w tym poddasze (brak). budynek niepodpiwniczony, podpiwniczony częściowo, podpiwniczony
w całości, ilość mieszkań: 0, ilość lokali użytkowych 0. Fundamenty: żelbetowe, ściany:
murowane z cegły, stropy międzykondygnacyjne: żelbetowe, strop
nad piwnicą: brak danych, schody: żelbetowe, schody do piwnicy:
żelbetowe, spoczniki schodów żelbetowe, dach/stropodach o konstrukcji
piły dach żelbetowe, pokrycie dachowe: papa

Budynek jest wyposażony w instalacje: wodno-kanalizacyjną, gazową, elektryczną, teletechniczne, inne:
odgromienia ogrzewanie: c.o. z sieci miejskiej

W budynku wykonano remont: przebudowa części cieplnej (2017),
modernizacja obiektu - zabezpieczenie miedzianego (2015/2016), wymiana
instalacji wodny - usunięcie niemierności (2016), modernizacja
instalacji elektrycznej (2017)

Obiekt podlega okresowej (corocznej) kontroli polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego:

1a) elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne
i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu 1/GM4/2017/1
ostatniej tego rodzaju kontroli dokonano: 10.10.2017r
kontrolę przeprowadził: Zbigniew Nowomyta, nr upr 336/82
Wnioski i zalecenia zgodnie z zapisami protokołu - wykonano kopię protokołu.

1b) instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska: obiekt nie jest wyposażony,
1c) instalacji gazowych: obiekt nie jest wyposażony
ostatniej tego rodzaju kontroli dokonano:
kontrolę przeprowadził:
Wnioski i zalecenia zgodnie z zapisami protokołu - wykonano kopię protokołu.

1d) przewodów kominowych (dymowych, spalinowych, wentylacyjnych):
ostatniej tego rodzaju kontroli dokonano: 20.10.2017r
kontrolę przeprowadził: Piotr Wienbicki, nr upr - brak, miasto kominarski
Wnioski i zalecenia zgodnie z zapisami protokołu - wykonano kopię protokołu.

2a) Obiekt podlega okresowej (co najmniej raz na 5 lat) kontroli stanu technicznego przydatności do
użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu i jego otoczenia: 1/GM4/2017/V
ostatniej tego rodzaju kontroli dokonano: 01.02.2017r
kontrolę przeprowadził: Zbigniew Nowomyta, nr upr 336/82
Wnioski i zalecenia zgodnie z zapisami protokołu - wykonano kopię protokołu.

2b) Obiekt podlega okresowej (co najmniej raz na 5 lat) kontroli instalacji elektrycznej w zakresie stanu
sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażenia, oporności izolacji
przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów: P.KIE / 2016 / 21 + aneks
ostatniej tego rodzaju kontroli dokonano: 30.09.2016r
kontrolę przeprowadził: Rajmund Smolarek, nr upr E/190/208/15
Wnioski i zalecenia zgodnie z zapisami protokołu - wykonano kopię protokołu.

